

Id	Taakmodi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	2020																													
							1 jun '20		6 jul '20		10 aug '20		14 sep '20		19 okt '20		23 nov '20		28 dec '20		1 feb '21		8 mrt '21		12 apr '21		17 mei '21		21 jun '21							
							d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v
0		Heemserpoort	281 dagen	don 11-6-20	don 8-7-21		[Gantt bar for Heemserpoort]																													
1		1 Bestemmingsplan procedure Heemserpoort	281 dagen	don 11-6-20	don 8-7-21		[Gantt bar for Bestemmingsplan procedure]																													
2		1.1 Voorontwerp	135 dagen	don 11-6-20	woe 16-12-20		[Gantt bar for 1.1 Voorontwerp]																													
3		1.1.1 Opstellen voorontwerp bp (plankaart en regels)	12 wkn	don 11-6-20	woe 2-9-20		[Gantt bar for 1.1.1]																													
4		1.1.2 COA (verlening vestiging met 5 jaar / bekendmaking)	12 wkn	don 11-6-20	woe 2-9-20		[Gantt bar for 1.1.2]																													
5		1.1.3 Vooraankondiging bestemmingsplan	10 dagen	don 3-9-20	woe 16-9-20	4	[Gantt bar for 1.1.3]																													
6		1.1.4 Aanleveren voorstel aan B&W over ter inzage legging voorontwerp	4 dagen	don 17-9-20	din 22-9-20	5;3	[Gantt bar for 1.1.4]																													
7		1.1.5 Besluit B&W over (vrijgeven) voorontwerp BP	0 dagen	din 29-9-20	din 29-9-20	6BE+5 dagen	[Milestone 29-9]																													
8		1.1.6 Overleg met o.a. provincie, inspectie en waterschap	6 wkn	woe 30-9-20	din 10-11-20	7	[Gantt bar for 1.1.6]																													
9		1.1.7 gesprek met belanghebbenden (PB Heemserveen, Marslanden, omwonenden)	2 wkn	woe 30-9-20	din 13-10-20	7	[Gantt bar for 1.1.7]																													
10		1.1.8 aanleveren publicatie	2 dagen	woe 30-9-20	don 1-10-20	7	[Gantt bar for 1.1.8]																													
11		1.1.9 publicatie voorontwerp	0 dagen	woe 7-10-20	woe 7-10-20	10BE+4 dagen	[Milestone 7-10]																													
12		1.1.10 terinzage legging voorontwerp	6 wkn	don 8-10-20	woe 18-11-20	11	[Gantt bar for 1.1.10]																													
13		1.1.11 inloopbijeenkomst??	0 dagen	don 15-10-20	don 15-10-20	12BE-25 dagen	[Milestone 15-10]																													
14		1.1.12 verwerking inspraakreacties	4 wkn	don 19-11-20	woe 16-12-20	12	[Gantt bar for 1.1.12]																													
15		1.2 Ontwerp	70 dagen	don 17-12-20	woe 24-3-21		[Gantt bar for 1.2 Ontwerp]																													
16		1.2.1 Aanleveren B&W voorstel ter inzage legging ontwerp BP (/BKP??)	9 dagen	don 17-12-20	din 29-12-20	14	[Gantt bar for 1.2.1]																													
17		1.2.2 Besluit B&W over (vrijgeven) ontwerp BP (/BKP??)	0 dagen	din 5-1-21	din 5-1-21	16BE+5 dagen	[Milestone 5-1]																													
18		1.2.3 Aanleveren publicatie BP (/BKP??)	2 dagen	woe 6-1-21	don 7-1-21	17	[Gantt bar for 1.2.3]																													
19		1.2.4 Publicatie ontwerp	0 dagen	woe 13-1-21	woe 13-1-21	18BE+4 dagen	[Milestone 13-1]																													
20		1.2.5 Ter inzage legging ontwerp BP (/BKP??)	6 wkn	don 14-1-21	woe 24-2-21	19	[Gantt bar for 1.2.5]																													
21		1.2.6 verwerking zienswijzen	4 wkn	don 25-2-21	woe 24-3-21	20	[Gantt bar for 1.2.6]																													
22		1.3 Vaststelling	39 dagen	don 25-3-21	din 18-5-21		[Gantt bar for 1.3 Vaststelling]																													
23		1.3.1 Opstellen en aanleveren Raadsvoorstel vaststelling BP (/BKP??)	9 dagen	don 25-3-21	din 6-4-21	21	[Gantt bar for 1.3.1]																													
24		1.3.2 Besluit B&W over aanbieding voorstel aan raad	0 dagen	din 13-4-21	din 13-4-21	23BE+5 dagen	[Milestone 13-4]																													
25		1.3.3 Behandeling in oriënterende ronde	0 dagen	din 4-5-21	din 4-5-21	24BE+15 dagen	[Milestone 4-5]																													
26		1.3.4 Besluit raad over vaststelling BP (/BKP??)	0 dagen	din 18-5-21	din 18-5-21	25BE+10 dagen	[Milestone 18-5]																													
27		1.4 Beroepstermijn	37 dagen	woe 19-5-21	don 8-7-21		[Gantt bar for 1.4 Beroepstermijn]																													
28		1.4.1 Aanleveren publicatie bekendmaking vaststelling BP (/BKP??)	2 dagen	woe 19-5-21	don 20-5-21	26	[Gantt bar for 1.4.1]																													
29		1.4.2 Bekendmaking vaststelling BP (/BKP??)	0 dagen	woe 26-5-21	woe 26-5-21	28BE+4 dagen	[Milestone 26-5]																													
30		1.4.3 Beroepstermijn	6 wkn	don 27-5-21	woe 7-7-21	29	[Gantt bar for 1.4.3]																													
31		1.4.4 Inwerking treding bestemmingsplan	1 dag	don 8-7-21	don 8-7-21	30	[Gantt bar for 1.4.4]																													
32		1.4.5 Bestemmingsplan onherroepelijk (positief scenario)	1 dag	don 8-7-21	don 8-7-21	30	[Gantt bar for 1.4.5]																													
33																																				

Project: Heemserpoort Datum: vri 21-8-20	Taak	Samenvatting	Externe mijlpaal	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Voortgang
	Splitting	Projectsamenvatting	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Deadline	Voortgang
	Mijlpaal	Externe taken	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Voortgang	