

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort

Datum : Donderdag 7 augustus 2023

Aanwezig : [redacted] J, [redacted] J, [redacted] J, [redacted] J, [redacted] J

Afwezig : [redacted] J en [redacted] J

1. Opening & mededelingen
 - Terugkoppeling gesprek bewoners Korte Spruit, Polenweg en Koningspil 18/7
Bewoners zijn tegen de ontsluiting dus dit lijkt een onbegaanbare weg.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Svz bestemmingplanprocedure
 - Afstemming [redacted] J i.v.m. planning onderzoeken en houdbaarheid hiervan i.v.m. vertraging door vinden passende ontsluiting. **Actie** [redacted] J
 - Contact zoeken met [redacted] J van Enexis over investeringsplan.
Afstemming met [redacted] J hierover en over aanvraag aansluitingen. **Actie** [redacted] J
4. Svz Stedenbouwkundigplan
Is niet besproken.
5. Svz ontsluiting
Een optie is dat het verkeer tijdelijk op de rotonde wordt aangesloten en dan zo snel als mogelijk een parallelweg wordt gemaakt langs de Polenweg. Echter uit onderzoek van Roelofs blijkt dat ook bij ontwikkeling van fase 1 met een tijdelijke ontsluiting de rotonde vastloopt. Het is nu al een probleem.
Afspraak met Provincie voor definitieve ontsluiting is dat er eerst een verkeerskundig onderzoek wordt uitgevoerd door Bono.
Afspraak met [redacted] J, [redacted] J en [redacted] J inplannen. **Actie** [redacted] J
6. Planning
N.v.t.
7. Rondvraag & Sluiting
Er is niets voor de rondvraag.

ACTIELIJST

Actienr.	Onderwerp	Wie	Actie gereed
221011-3	Planning procedure en civieltechnische planning samenvoegen en delen met de PG	█ J	
230214-1	Afgesproken dat █ J en █ J de portefeuillehouders regelmatig (maandelijks?) met een korte notitie informeren. Eind april volgende notitie.	█ J █ J	
230404-1	Opdracht extern bureau om opwaardering bestaande ontsluitingen te onderzoeken. 6/7 Uitvraag is klaar. Op 11/7 wordt keuze voor bureau gemaakt.	█ J	
230404-4	Bestemmingsplanprocedure afstemmen met Bugel. Fase 1 en 2 samen in procedure of los van elkaar.	█ J	
230706-2	Afstemming welk bureau het stedenbouwkundigplan en het BKP gaat opstellen	█ J	Juli '23
230706-3	WHP. Doorsturen naar █ J en █ J wat er al met █ J is afgestemd.	█ J	6/7/23
230907-1	Afstemming █ J i.v.m. planning onderzoeken en houdbaarheid hiervan i.v.m. vertraging door vinden passende ontsluiting.	█ J	Week 37
230907-2	Contact zoeken met █ J van Enexis over investeringsplan. Afstemming met █ J hierover en over aanvraag aansluitingen.	█ J	Week 37/38
230907-3	Afspraak met █ J, █ J en █ J inplannen.	█ J	Week 37

DOORLOPENDE ACTIES

Actienr.	Onderwerp	Wie
220308-5	Afstemming met PB's over communicatie met de omgeving. (Doorlopende actie)	█ J
221011-1	Update lijst geïnteresseerde bedrijven.	█ J
230907-1	Geregeld afstemming zoeken met ondernemersvereniging	█ J

